شركة طرق الرياض للمقاولات RIYADH ROAD CONTRACTING CO.	أمانة جدة	مكتب رمك للاستشارات الهندسية Office Ramak For Engineering Consultancy تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع
المقاول	وكالة التعمير و المشاريع	الاستشاري
شركة طرق الرياض للمقاولات	الاداره العامه للتنفيذ و الاشراف اداره تفيذ الطرق	مكتب رمك للإستشارات الهندسية
تقديم جديد ☑	مشروع تلال الغروب	
اعادة تقديم ☐	استمارة طلب تسليم رقم 9	الاعمال المساحيه و الترابيه

اسم الحي :الامير فواز رقم المخطط: BLOCK10 رقم الشارع : PED-B10-27 عرض الشارع: 11.25

☑ استلام الطبقة: BOTTOM SUBGRADE من محطة رقم: 0+00 الى محطة رقم: 0+46.20

اعمال اخرى : ☐

توقيع مدير المشروع : التاريخ : / /

☐ المراقب ☐ المساح ☐ المختبر توقيع المهندس المشرف: محمد

مرئيات المراقبة :

☑ جاهز

☐ غير جاهز

ملاحظات : ....

نتيجة تدقيق المساحة :

من المحطه : .... الي المحطه : ....

من المحطه : .... الي المحطه : ....

مرفقات : ☐ القطاع الطولي ☐ القطاع العرضي ☐ اخري

☑ متطابق

☐ غير متطابق

ملاحظات : .... التوقيع: التاريخ : / /

من محطة : الى محطة :

توقيع المساح : التاريخ : / /

نتيجة تدقيق المواد:

تصنيف المواد ☐ مرفق قيمه البركتور: الرطوبه المثلي :

☐ غير مرفق

رقم الاختبار	رقم المحطة من محطة	الى محطة	نوعية المواد	نسبة الدك	نسبة الرطوبة	النتيجة	ملاحظات	

النتيجه : ☐ ناجح ☐ راسب التوقيع : .... التاريخ: / /

ملاحظات

- يجب ارفاق نتائج اختبار الدمك للطبقة
- في حالة مرور اكثر من ١٥ يوم ولم يتم تنفيذ الطبقة التالية يجب اعادة التأهيل للطبقة

تعليمات المهندس الاستشارى :

☑ موافق ☐ غير موافق

التوقيع:

تم الاستلام : .... مندوب المقاول : محمد عزت محمد التوقيع : محمد التاريخ : / /



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع





شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

	المقاول :- شركة طرق الرياض للمقاولات	**الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف** إدارة تنفيذ الطرق	**الإستشاري :-** مكتب رمك للإستشارات الهندسية

تقرير إستلام طبقة ردم

إسم المشروع :-	تلال الغروب	رقم الشارع :-	PED-B10-27
رقم المخطط :-	BLOCK10	طول الشارع :-	46.2M
رقم الطبقة :-	BOUTTOM OF SUPGRADE-1	عرض الشارع :-	11.25

0.150	LAYAER THICKNESS	9.300	WIDHT-R
0.000	DEPTH FROM TOP SUB.G	1.950	WIDHT-L

PVI	Station	Easting	Northing	L	C.L	R	CL width from L	CL width from R	H
SLOPE				1.00%	0.00%	0.50%			
1	0	529202.226	2369639.699	53.260	53.240	53.194	1.950	9.300	-0.011
2	12.5	529207.027	2369651.241	53.125	53.105	53.059	1.950	9.300	-0.393
3	25	529211.829	2369662.782	52.989	52.969	52.923	1.950	9.300	-0.229
4	37.5	529216.630	2369674.323	52.854	52.834	52.788	1.950	9.300	-0.350
5	46.2	529219.972	2369682.358	52.760	52.740	52.694	1.950	9.300	-0.186

المقاول	**الإستشاري**
شركة طرق الرياض للمقاولات	**مكتب رمك للإستشارات الهندسية**
الإسم :- عبدالله حسن	**الإسم :-** حسام محمد
التوقيع :- رياض علي	**التوقيع :-**
التاريخ :-	**التاريخ :-**

